

پیشرفت فیزیکی نصب سازه‌های کوره دهم به ۶۵ درصد رسید

23 فروردین، 1404



تکمیل 65 درصدی پیشرفت فیزیکی نصب سازه‌های کوره دهم و برنامه‌ریزی برای نصب دیگر تجهیزات حاکی از تسریع پروژه کوره دهم در شرکت پلیمر آریاساسول است.

به گزارش مغل نیوز، پیشرفت فیزیکی نصب سازه‌های پروژه کوره دهم شرکت پلیمر آریاساسول به 65 درصد رسیده است و این سازه تا پایان اردیبهشت ماه تکمیل خواهد شد.

با تکمیل سازه کوره دهم دو تجهیز بسیار مهم Steam Drum و ID FAN نیز تا پایان اردیبهشت ماه در مرتفع‌ترین نقطه آن نصب خواهد شد؛ همچنین از دیگر مراحل درحال انجام پروژه کوره دهم تأمین و ساخت کویل‌های بخش کانوکشن کوره و مشعل‌های آن است که پیش‌بینی می‌شود در تابستان امسال نصب و آماده بهره‌برداری شوند.

یکی از بخش‌های مهم اجرای طرح نصب 5 مبدل حرارتی است که در اسفند ماه سال گذشته این بخش نیز با موفقیت تکمیل شده است.

طبق هدفگذاری انجام شده، به منظور تکمیل پروژه کوره دهم، تا پایان شهریور ماه امسال تمامی تجهیزات پروژه نصب و پیشرفت فیزیکی آن به بیش از 90 درصد خواهد رسید.